

Ausbaufacharbeiter/-in
 Beinhaltet: Montagebauerarbeiter,
 Montagefachkraft für den Innenausbau,
 Trockenbaumonteur

Tätigkeit/Beruf

Gefährdungsbeurteilung

nach §§ 5, 6 ArbSchG

Organisationsschlüssel
 (ggf. Personal-Nr. oder Kostenstelle)

--	--	--	--

Arbeitsaufgaben:

Sie bauen Gebäude aus und übernehmen dabei je nach Schwerpunkt Zimmer- oder Stuckarbeiten, verlegen Estrich, Fliesen und Platten, Mosaik, dämmen und isolieren oder stellen Trockenbauelemente/-konstruktionen her und montieren diese, wie z.B. Leichtbauwände und Betonfertigteile, unter Berücksichtigung des Wärme-, Kälte-, Schall-, Brand- und Strahlenschutzes für den Innen- und Außenbereich. Zudem verkleiden sie Wände und Decken z.B. mit Gipsplatten oder Holz und bauen Dämmmaterialien ein.

Zusätzliche Aufgaben:

Bei Bedarf: Förder- und Transporteinrichtungen, Baumaschinen und -geräte und sonstige Betriebsmittel führen und bedienen sowie instand halten.

	1	2	3	4	5	6
1 Mechanische Gefährdung¹	Kontrolliert bewegte ungeschützte Teile <input checked="" type="checkbox"/>	Gefährliche Oberflächen <input checked="" type="checkbox"/>	Unkontrolliert bewegte, herabfallende, umstürzende Teile <input checked="" type="checkbox"/>	Transport oder mobile Arbeitsmittel <input checked="" type="checkbox"/>	Sturz, Ausrutschen, Stolpern, Umknicken <input checked="" type="checkbox"/>	Absturz <input checked="" type="checkbox"/>
2 Elektrische Gefährdung	Elektrischer Schlag <input checked="" type="checkbox"/>	Lichtbögen <input type="checkbox"/>	Statische Elektrizität <input type="checkbox"/>	Elektromagnetische Felder <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Chemische Gefährdung² (Gefahrstoffe)	Hautkontakt (Feststoffe, Flüssigkeiten, Feuchtarbeit) <input checked="" type="checkbox"/>	Einatmen (Gase, Dämpfe, Nebel, Stäube, Rauche) <input checked="" type="checkbox"/>	Verschlucken <input type="checkbox"/>	Physikal.-chemische Gefährdungen (unkontroll. chem. Reaktionen) <input type="checkbox"/>	Nanomaterialien <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Brand- und/oder Explosionsgefahr	Brandgefährdung durch Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase <input type="checkbox"/>	Explosionsgefahr (explosionsfähige Atmosphäre) <input type="checkbox"/>	Zündquellen bei Brand- bzw. Explosionsgefahr <input type="checkbox"/>	Explosivstoffe (explosionsfähige Stoffe/Sprengstoffe) <input type="checkbox"/>	Physikalische Explosionen <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Thermische Gefährdung	Kontakt mit heißen Medien <input type="checkbox"/>	Kontakt mit kalten Medien <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Biologische Gefährdung³ (biologische Arbeitsstoffe, z.B. Bakterien, Viren, Pilze)	Infektionsgefährdung durch pathogene Mikroorganismen <input type="checkbox"/>	Sensibilisierende/toxische Wirkungen von Mikroorganismen <input type="checkbox"/>	Gentechnisch veränderte Organismen <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Physikalische Einwirkungen	Lärm <input checked="" type="checkbox"/>	Ultraschall, Infrarotschall <input type="checkbox"/>	Vibrationen (Ganzkörper- oder Hand-Arm-Vibrationen) <input checked="" type="checkbox"/>	Optische Strahlung (UV-, IR-, sichtbare und Laserstrahlung) <input checked="" type="checkbox"/>	Ionisierende Strahlung (α-, β-, γ-, Neutronen-, Röntgenstrahlung) <input type="checkbox"/>	Unter- oder Überdruck <input type="checkbox"/>
8 Belastung durch Arbeitsumgebung	Klima (Temperatur, Feuchte, Luftgeschwindigkeit, Wärmestrahlung) <input checked="" type="checkbox"/>	Beleuchtung (Beleuchtungsstärke, Blendung, Reflexion) <input checked="" type="checkbox"/>	Unzureichende Atematmosphäre (Sauerstoffgehalt, Luftwechsel) <input type="checkbox"/>	Unzureichende Flucht- und Verkehrswege, Fußböden, Treppen <input checked="" type="checkbox"/>	Unzureichende Kennzeichnung <input type="checkbox"/>	Unzureichende Bewegungsfläche, ungünstige Anordnungen <input checked="" type="checkbox"/>
9 Physische Belastung/Arbeitsschwere	Schwere dynamische Arbeit (Handhaben schwerer Lasten) <input checked="" type="checkbox"/>	Einseitige dynamische Arbeit (wiederkehrende Bewegungen) <input type="checkbox"/>	Haltungsarbeit (Zwangshaltung), Haltarbeit <input type="checkbox"/>	Kombination aus statischer und dynamischer Arbeit <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Psychische Faktoren	Ungenügend gestaltete Arbeitsaufgabe <input type="checkbox"/>	Ungenügend gestaltete Arbeitsorganisation <input type="checkbox"/>	Ungenügend gestaltete soziale Bedingungen <input type="checkbox"/>	Ungenügende Arbeitsplatz- und Arbeitsumgebungsbedingungen <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 Weitere Gefährdungen	Durch Menschen (z.B. Straftaten/Raubüberfall) <input type="checkbox"/>	Umgang mit Tieren (z.B. gebissen werden) <input type="checkbox"/>	Gefahr des Ertrinkens <input type="checkbox"/>	Alleinarbeit <input type="checkbox"/>	Informationsaufnahme, Handhabung von Stellteilen <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hinweis: Vorhandene Gefährdungen im Formularfeld markieren, auszuschließende Gefährdungen streichen und fehlende Gefährdungen bei Bedarf ergänzen.

¹ siehe auch: Arbeitsmittel-Datenblatt bzw. -blätter

² siehe auch: Gefahrstoff-Datenblatt bzw. -blätter

³ siehe auch: Biostoff-Datenblatt bzw. -blätter

Tätigkeit: Ausbaufacharbeiter/-in					
Gefährd.-faktor Nr.	Technische Schutzmaßnahmen	Soll		Umgesetzt	
		JA	NEIN	JA	NEIN
1.1	Sicherungen gegen unbeabsichtigte Bewegungen/Absicherung der Maschinen gegen Abrollen, Abrutschen, unbefugtes Ingangsetzen	X			
1.1	Sicherheitsabstände zwischen beweglichen Bauteilen der Arbeitsmittel und festen oder beweglichen Teilen in ihrer Umgebung	X			
1.3	Schutzabstände zu Böschungen und Rändern	X			
1.3	Anfahrswelle, Wall, Freisteine (zur Sicherung gegen Abstürzen der Maschine)	X			
1.3	Gegengewichte, Ballastbehälter u.Ä. zur Gewährleistung der Standsicherheit	X			
1.1	Befehleinrichtungen (deutlich sichtbar, identifizierbar, außerhalb Gefahrenzone angeordnet)	X			
1.1	Reduzierung von gefahrbringenden Geschwindigkeiten	X			
1.1	(Not-)Befehleinrichtungen zum sicheren Stillsetzen	X			
1.1	Sicherer Bedienungsstand (mit Einsicht in Gefahrenbereiche des Arbeitsmittels)	X			
1.5	Trittsichere Stufen/Tritte (z.B. Warzenblech, Roste)	X			
1.5	Haltestangen und -griffe (für sicheren Zugang zur Maschine), Türfeststeller für Kabinentür	X			
8.6	Einstellbare Maschinenführersitze (bedarfsweise nachrüsten)	X			
1.3	Umsturzschutzvorrichtung (TOPS) für Minibagger	X			
1.3	Überrollschutzkonstruktion (ROPS), Sicherheitsgurt am Fahrersitz	X			
1.4	Totmannschaltung für Mitgänger-Maschinen	X			
1.4	Andrückschutzeinrichtung für Rückwärtsfahrt/Einweiser bei Rückwärtsfahrten	X			
2.1	(Netzunabhängige) Stromversorgungsanlage (Baustromverteiler)	X			
1.4	Sicherung der Arbeitsstellen gegenüber dem öffentlichen Verkehr (Verkehrszeichen, Absperrgeräte, Warneinrichtungen, Schutzeinrichtungen)	X			
1.3	Sicherung gegen herabfallende Gegenstände (Schutzdächer o.Ä.)	X			
2.1	Schutz erdverlegter Leitungen (Ortung, Kennzeichnung, Befestigung)	X			
1.3	Abstützungen, Abschirmungen, Schutzabstände	X			
1.3	Verbau/Abböschung zum Schutz gegen einstürzende Erdmassen	X			
8.6	Ausreichende Arbeitsraumbreiten und 0,60 m breiter Schutzstreifen	X			
1.6	Absturzsicherung (Seitenschutz) an Gruben-/Grabenkante	X			
1.6	Geeignete Zugangsmöglichkeit durch Leitern, Treppen, Übergänge	X			
1.6	Abdeckungen/Umwehrungen für Schacht-/Kanalöffnungen	X			
8.2	Angemessene Beleuchtung (allg. Baustellenbeleuchtung), Arbeitsplatzbeleuchtung, Handlampe	X			
	Geeignete Warneinrichtungen, Kontrollanzeigen, Sicherheitskennzeichnungen (leicht wahrnehmbar)	X			
7.1	Lärmschutz u.a.: lärmarme Verfahren, Kapselungen, Schalldämpfer, Abschirmungen, Begrenzung Expositionszeit, Gehörschutz	X			
7.3	Vibrationsschutz u.a.: vibrationsarme Konstruktion, Schwingungsisolierung, Reduzierung Expositionszeit, Vibrationsschutzhandschuhe	X			
2.1	Schutz gegen direktes oder indirektes Berühren spannungsführender Teile	X			
9.1	Transporthilfsmittel zum Bewegen schwerer Lasten	X			
9.1	Bereitstellung von Hebe- und Transporthilfen (Kran, Anlegaufzug)/Minimierung von Einzellasten	X			
1.6	Sichere Leitern, Tritte mit CE-/GS-Zeichen (keinen Bürodrehstuhl als Aufstiegshilfe verwenden)	X			
1.6	Absturzsicherungen (Podeste, ortsfeste Arbeitsbühnen, fahrbare Gerüste)	X			
1.4	Geeignete Transportmittel (z.B. Tieflader); funktionsfähige, stabile Auffahrampen	X			
1.3	Ladungssicherung (z.B. Zurrmittel, Keile)	X			
Gefährd.-faktor Nr.	Organisatorische Schutzmaßnahmen	Soll		Umgesetzt	
		JA	NEIN	JA	NEIN
	Betriebsanleitung, Herstellerdokumentation, Sicherheitsinfos	X			
	Eignung, Unterweisung oder Beauftragung für die Benutzung	X			
	Unterweisung jährlich/halbjährlich/vierteljährlich	X			
	Schulung über richtiges, sicheres Anschlagen von Lasten	X			
	Gewissenhafte Prüfung der Tragfähigkeit des Untergrunds	X			
8.1	Winterbaumaßnahmen (Wetterschutz, Beheizungen, Zelt, Isolieren)	X			
1.1	Überprüfung auf Mängel vor der Benutzung	X			
2.1	Regelmäßige Prüfung ortsfester und nicht ortsfester Arbeitsmittel/Einrichtungen	X			
2.1	Zusätzliche Schutzmaßnahmen bei Arbeiten in der Nähe elektrischer Freileitungen	X			
1.1	Änderungs-, Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten nur bei Stillstand des Arbeitsmittels	X			
	Arbeitsmedizinische Vorsorge (Pflicht-, Angebots-, Wunschuntersuchung)	X			
	Ausreichende Qualifikation/regelmäßige Weiterbildung/Beauftragenschulung	X			
	Alkoholverbot während der Arbeitszeit/Rauchverbot im Arbeitsbereich (betriebsbezogen festlegen)	X			
3.x	Sicherheitsdatenblatt/Gefahrstoffverzeichnis/Betriebsanweisungen	X			
	Angemessene Hygienemaßnahmen (Reinigung, Sauberkeit, Waschgelegenheit, Pausenraum)	X			
8.4	Tragfähigkeit von Stand-/Laufflächen und Stützkonstruktionen vor dem Betreten beachten	X			
1.5	Beseitigen von Hindernissen und/oder Verschmutzungen	X			
1.4	Öffentliche Transportwege festlegen (Lichtraumprofil/Durchfahrhöhen), ebene Baustellentransportwege	X			
7.4	Maßnahmen gegen UV-Belastung in Sommermonaten (Bekleidung, Pausenzeiten, Schirme)	X			
	Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung	X			
3.1	Hautschutzplan	X			
Gefährd.-faktor Nr.	Personenbezogene Schutzmaßnahmen	Soll		Umgesetzt	
		JA	NEIN	JA	NEIN
1.2	Sicherheitsschuhe, Schutzstufe mind. S3	X			
7.1	Gehörschutz bei Bedarf	X			
1.2	Schutzhandschuhe	X			
1.3	Gesichtsschutzschild/Schutzbrille	X			
3.1	Hautschutz: Hautschutz-/Hautreinigungs-/Hautpflegemittel	X			
1.3	Kopfschutz/Industrieschutzhelm	X			
8.1	Wetterschutzkleidung bei Erfordernis	X			
3.2	Atemschutz bei Erfordernis, Filterklasse P2 oder ggf. P3, nur für kurzzeitige Arbeiten	X			
1.4	Warnkleidung/Warnweste	X			
1.6	Absturzsicherungen (Sicherheitsgeschirr) bei Arbeiten in der Nähe einer Absturzkante	X			
8.6	Ausgleichsübungen	X			

Mitteltende Gefährdungsbeurteilungen		
Arbeitsmittel-Datenblätter	Biostoff-Datenblätter	Lärm-Gefährdungsbeurteilung
Gefahrstoff-Datenblätter	Arbeitsstätten-Datenblätter	Vibrations-Datenblatt

Notwendige Unterweisungen	Unterweisungsgrundlagen
Gesetze/Verordnungen	ArbSchG, BetrSichV, ArbStättV, GefStoffV, LärmVibrationsArbSchV, BaustellV
BGV, BGR, BGI, BGG	DGUV Vorschrift 1 (bisher BGV A 1), DGUV Vorschrift 3 (bisher BGV A 3) DGUV Vorschrift 38 (bisher BGV C 22), DGUV Vorschrift 79 (bisher BGV D 34), DGUV Regel 101-003 (bisher BGR 118), DGUV Regel 112-189 (bisher BGR 189), DGUV Regel 100-500 (bisher BGR 500)
Betriebsanweisungen	BA für Gefahrstoffe und Maschinen
Fachthemen/Normen	DIN EN 500-x, SiGe-Plan, Baustellenordnung (Infos vom Bauherrn/SiGeKo zu stellen)
Betriebliche Regelungen	

Handlungsbedarf besteht bezüglich:	NEIN	JA	Anmerkungen
Technische Schutzmaßnahmen			
Organisatorische Schutzmaßnahmen			
Personenbezogene Schutzmaßnahmen			
Gestaltung des Arbeitsplatzes			
Gestaltung des Arbeitsverfahrens			
Unterweisungen			
Betriebsanweisungen			
Vorsorgeuntersuchungen			

	Datum
Erstellung	
Wirksamkeitskontrolle	
Jährliche Überprüfung	

 Bearbeiter

 Unternehmer